113年至115年｜學校採購標案執行進度表｜工程編號 4

無障礙斜坡道工程

國立臺南特殊教育學校｜資料更新：民國 115 年 9 月 18 日

目前辦理階段

變更設計｜鋼構改為 RC

RC 基本設計及經費概估辦理中；後續須完成細部設計、建照與重新招標。

28% 整體進度	**11 次** 114至115年公開招標均無人投標
1,337.8 萬 RC 方案最新概估	**180 日** 規劃合約工期

整體進度

28%

已完成	7
進行中	2
未開始	10
流標 / 不適用 / 未標示	6

當前關鍵工作

RC 基本設計與報部展延

建築師已提出 RC 方案圖說及 9 月 16 日版經費概估。學校正辦理基本設計審查，並規劃函報教育部同意變更設計及展延。

目前狀態｜變更設計進行中

11 **114年至115年共辦理11次公開招標，無法決標公告均記載「無廠商投標」。**

114年案號114-01辦理4次、調整後以案號114-04再辦3次；教育部追加補助後，115年案號115-10又辦理4次。最後一次無法決標公告日為115年9月11日。

113年至115年完整辦理歷程

113 / 01 / 26

教育部核定第一階段經費

核定計畫總額563萬6,450元，其中教育部補助507萬2,800元、補助比率90%，原執行期限至113年12月31日。

113 / 03－04月

完成設計監造採購

113年3月26日至4月16日辦理招標，4月17日決標，4月26日簽約。

113 / 04－07月

規劃、初步設計及地質鑽探

5月24日提送初步設計、6月4日召開審查會議；7月完成地質鑽探後，發現地下水位約1.7至2公尺，基地具中度液化潛勢，結構安全需求提高。

113 / 07－10月

細部設計反覆修正，確認經費缺口

7月31日提送細部設計預算書圖，8月至10月間多次修正缺口說明。法規耐震係數、地質條件、材料與工資上升，使原核定預算不足。

113 / 11 / 06

召開增加經費暨變更檢討會議

會議確認鋼骨主體需一次完成至3樓，不能只做1至2樓後再增建；要求建築師改以分期預算及減項方式檢討。

114 / 03－05月

第一輪工程招標4次流標

案號114-01自3月起連續辦理4次招標，至5月9日仍無廠商投標。

114 / 05－06月

檢討後第二輪招標3次流標

調整後以案號114-04再次辦理3次招標，6月9日第三次仍無廠商投標；114年累計7次流標。

114 / 06 / 17

教育部同意第一次展延

計畫執行期限展延至114年12月31日。

114 / 07－11月

重新訪價並提出追加經費需求

廠商訪談顯示原工程規模小、利潤不足，估計承攬價格約850萬至886.5萬元；後續完整檢討顯示直接工程費缺口約703萬9,559元。

115 / 03 / 26

教育部核定追加補助700萬元

計畫總額提高至1,341萬4,225元，教育部補助合計1,207萬2,800元，執行期限調整至115年12月31日。

115 / 07－09月

追加經費後再辦4次公開招標

案號115–10於7月15日、7月24日、8月7日及9月11日四度無法決標，投標廠商家數均為0。

115 / 09月至今

改採RC結構，辦理變更設計

經洽詢10家潛在廠商與施工條件評估，決定將鋼構改為RC。建築師已提出RC圖說及9月16日版概估，學校正辦理基本設計審查、變更及展延報部作業。

為何連續流標

1

工程規模較小

受訪廠商多認為本案量體偏小；具能力的大型營造廠多承接查核金額以上或大型廠房工程。

2

鋼構轉包稀釋利潤

一般綜合營造廠需另找鋼構廠配合，兩層管理費與利潤壓縮承攬空間，投標誘因不足。

3

材料、人力與履約風險

鋼構原料價格波動，銲接及組立人力短缺；廠商同時承受成本上升、工期與精度控制風險。

4

校地及施工條件受限

大型吊裝機具進場受限，地面承載力亦不利重型設備作業，使施工安排與成本更難掌握。

> 佐證方式：學校洽詢10家潛在廠商；回覆集中在「規模太小、利潤不佳、須另找鋼構廠、鋼構人力與材料風險」等原因。114年至115年的11份無法決標公告均記載無廠商投標。

為何改採 RC 結構

原鋼構方案的執行阻力

- 依賴專業鋼構廠及特定銲接、組立工種。
- 本案量體不易吸引具鋼構能力的大型廠商。
- 坡度斜率精度要求高，容錯空間小。
- 大型吊裝設備進場及校地承載條件不利。

↓

RC 方案的執行優勢

- 多數綜合營造廠可直接施作，減少轉包依賴。
- 分段施工與機具調度較有彈性，降低校園干擾。
- 擴大可能投標廠商範圍，提高重新招標成功率。
- 9 月 16 日版總經費概估為 13,377,775 元，仍須依核准細部設計定案。

> 改採 RC 的核心目的，是排除鋼構專業工種與吊裝條件造成的發包障礙，讓工程回到多數綜合營造廠可執行的工法。此為招標與履約風險調整，並非縮減無障礙逃生功能。

三輪、共11次公開招標紀錄

招標輪次	案號	無法決標時間	次數	結果與後續	
第一輪	114–01	114 / 03－05月	4次	均無廠商投標	辦理流標檢討
第二輪	114–04	114 / 05－06月	3次	均無廠商投標	停止沿用案號，重新訪價
第三輪	115–10	115 / 07－09月	4次	均無廠商投標	改採RC變更設計

六大階段一覽

1 預算核定

113 / 01 / 26 初核
115 / 03 / 26 追加

完成

2 設計發包

113 / 04 / 17 決標
113 / 04 / 26 簽約

完成

3 設計審查

113 / 05－114 / 06
多次修正

已辦理

4 工程發包

114 / 03－115 / 09
11 次無人投標

未決標

5 變更設計

115 / 09 / 02 起辦理

進行中

6 履約與驗收

預計 116 / 01－06 月

未開始

下一階段關鍵節點

115 / 10－12 月
完成設計與請證細部設計、單價分析、建照與招標文件

116 / 01 月
重新招標決標依 RC 核定圖說重新公告

116 / 01－06 月
施工與設備安裝規劃合約工期 180 日曆天

116 / 06 / 30 前
驗收與報部結案以教育部同意展延為前提

經費控制摘要

核定計畫總額

13,414,225 元

教育部 115/03/26 函核定

教育部補助

12,072,800 元

資本門，補助比率 90%

RC 方案最新總概估

13,377,775 元

115/09/16 版本，尚待細部設計定案

> RC 概估比核定計畫總額低 36,450 元。現階段只能視為設計概估，正式發包金額仍須依核准圖說、數量與單價分析確認。

目前與後續工作明細

工作項目	權責單位	預定期程	實際進度	狀態
函請建築師變更設計為 RC	事務組、主計室	115/08/20	115/09/01－09/02	進行中
提送基本設計	事務組、建築師	115/09－10 月	圖說及經費概估已提出	審查中
函報變更設計及展延	總務處	近期辦理	進度報告載明擬函報教育部	辦理中
細部設計、單價分析與建照	事務組、建築師	115/10－12 月	—	未開始
重新招標、開標及決標	事務組、主計室	116/01 月	—	未開始
RC 主體施工及設備安裝	監造、得標廠商、事務組	116/01－06 月	—	未開始
竣工、驗收及核結	監造、得標廠商、事務組、主計室	116/06/30 前	以展延核定為前提	規劃中

主要佐證文件

- 113/01/26 教育部核定補助函
- 案號114-01第4次無法決標公告
- 案號114-04第3次無法決標公告
- 114年工程經費缺口說明
- 114/06/17 教育部展延核定函
- 工程進度報告（115/09）
- 10 家潛在廠商不投標原因
- 第 4 次無法決標公告（115/09/11）
- RC 變更方案經費概估（115/09/16）
- 教育部追加補助 700 萬元核定函
- 增加經費暨變更檢討會議紀錄

資料來源：Google Drive「00-112總務主任 / 招標工程 / 無障礙斜坡」資料夾內之113年核定資料、設計與地質檢討、114年至115年共11份無法決標公告、廠商訪談、教育部展延及追加補助函、115年工程進度報告與RC概估。預定期程仍須視教育部展延與變更設計核定、建照審查及重新招標結果調整。

製表單位｜總務處