「無障礙逃生斜坡道工程增加經費說明暨變更檢討」會議記錄

一、會議時間：113 年 11 月 6 日上午 9 時

二、會議地點：本校第二會議室

三、主持人：蔡嘉峯校長　　記錄人員邱致頡

四、出席人員：如簽到單

五、討論事項：

（一）請技術服務廠商針對本次增加經費說明。

決議:

本案編列工程經費約 3 年前經費概算水準,技術服務廠商向工程廠商訪價，本案編列預算應近於工程廠商報價。

（二）針對經費不足，無障礙逃生斜坡道先施作 1-2 樓部分，2-3 樓部分保留後續增建可行性，進行可行性評估及討論。

決議:

1. 因本案為鋼骨結構，主體結構需要一體成型到 3 樓，無法僅施作 1-2 樓後，再另外施作 2-3 樓主體部分，將造成結構不穩。建築師請另規劃分二期施作之預算。
2. 預算書編列分二期，第一期為主體結構經費(符合申請建照)、第二期為減項後(如隱形鐵窗、地坪鋪面等項目)不妨礙使用效益且不影響建照申請之經費，並於 11 月 8 日提送本校審查。

六、臨時動議:無

七、散會：當日上午 10 點 20 分