特教　「無障礙逃生坡道工程」

校方疑義

(一)細部設計與經費估算：完成 RC 細部設計及結構、地盤、基礎安全檢核，並提出工程數量與經費估算。

Ａ：目前為規劃及初步設計階段，僅為整體規劃設計及初略概估預算，待設計方向確定後，再進行細部設計圖說、施工細節...等圖說繪製、及結構分析後，才能提供工程數量及詳細經費估算。

(二)主管機關許可確認：向臺南市相關主管機關確認變更設計應辦許可（如雜項執照等）、應備文件及審查期程。

Ａ：本案無障礙坡道屬於建築物附屬的無障礙設施，故屬「建造執照」申請。

應備文件及有效期限或需校方協助用印文件等如下：

1.土地登記謄本(3 個月內有效)

2.地籍圖(3 個月內有效)

3.建物登謄本(3 個月內有效)

4.建物測量成果圖(3 個月內有效)

5.土地使用分區證明(8 個月內有效)

6.建築線指定(8 個月內有效)

7.土地使用範圍及相關切結書(校方用印)

8.建照申請書(校方用印)

9.委託書(校方用印)

(三)工期與校園安全重估：重估招標與施工期程，檢核預估 180 天工期之合理性，並將材料供應、機具進場及特教學生安全防護納入施工規劃。

Ａ：原預估 180 天，考量近期天氣變化不定，且為戶外工程，擬建議延長為 300 天工期，並建議廠商近場施工前提出動線規劃，以利人員出入安全。

(四)市場可行性評估：完成工法、經費及營造廠商承攬意願評估。

Ａ：原以鋼骨結構為主，考量其精密、輕巧、安全、施工期短，且影響學生出入期短，因市場人手不足且物價波動大、廠商利潤低，故無人進場施工。今改以 RC 結構，施工市場人力較為充足且工法較易，施工廠商承攬意願較高。