國立臺南特殊教育學校無障礙斜坡工程變更設計討論會議紀錄

115 年 9 月 24 日 Google Meet 線上會議

會議結論：本次尚未核准將原鋼構方案變更為 RC 鋼筋混凝土方案。學校須先完成細部設計、預算、許可程序及工期可行性評估，再提下次 10/21 訪視會議審議。

會議基本資料

會議日期	115 年 9 月 24 日（2026 年 9 月 24 日）
會議時間	約 10:00 至 10:24
會議方式	線上會議
主席	教育部李佳昕專案管理師
出席人員	韌性防災校園暨防災教育政策推動計畫團隊代表、教育部魏柏倫專案管理師、教育部趙振伯專案管理師助理、國立臺南特殊教育學校蔡嘉峯校長、主計室蘇意雯主任、總務處陳璽翔主任、總務處事務組邱致頡組長
紀錄	國立臺南特殊教育學校 總務主任陳璽翔

本次會議討論事項

一、工程進度與招標情形

1. 學校說明，本案原規劃採鋼構方式施作。工程歷經多次公開招標仍無廠商投標；會中簡報稱累計招標 11 次。校方與廠商洽詢後，認為工程規模及利潤、鋼構專業分包、人力與材料成本、施工風險，以及大型設備進校的限制，均可能降低廠商承攬意願。
2. 地質資料顯示地下水位約在地表下 1.7 至 2.0 公尺，基地於設計地震及最大考量地震條件下有中度液化潛勢。報告建議進一步檢討地盤改良、基礎形式、樁數及載重分配；相關設計調整可能影響工程數量與經費。

二、改採鋼筋混凝土方案的評估

1. 學校提出將原鋼構方案改為 RC（鋼筋混凝土）方案，以降低對鋼構專業廠商及大型吊裝設備的依賴，並增加可洽詢的營造廠商。校方表示，已詢問約 5 至 6 家營造廠，部分廠商願意在方案與細部設計明確後進一步了解。
2. 教育部李佳昕專案管理師及委員指出，RC 方案仍須由建築師完成細部設計、結構與基礎安全檢核、數量及經費重估，並確認變更程序。學校亦應評估是否需要洽詢其他建築師或專業人員，提供方案與成本的比較。會議未就變更方案作成核准決定。

三、工期、許可與校園施工安全

1. 校方提出的期程為 115 年 11 月至 12 月完成設計及相關申請，116 年 1 月辦理招標並進場施工，預估施工期 180 天，目標於 116 年 6 月 30 日前完成驗收及結案。教育部李佳昕專案管理師及委員認為期程偏緊，要求先向貴校所在地之主責單位確認雜項執照等申請項目、應備文件及審查時間，並把設計變更、招標、材料供應及施工天候納入重估。

2. 施工規劃須配合特殊教育學校作息與學生安全，降低噪音及校園動線影響，並確認施工車輛、機具進出及地坪承載條件。校方表示，鋼構原方案涉及大型吊裝需求；一般約 3.5 噸車輛進校已有施工經驗。教育部李佳昕專案管理師要求仍應依 RC 細部設計重新檢核機具需求與校園安全。

四、學生需求與後續審議

蔡嘉峯校長說明，無障礙斜坡與學生災害避難及逃生需求相關，盼工程能持續推進；如有需要，請委員至校園現場了解預定位置及動線，再就方案提供意見。教育部李佳昕專案管理師表示，教育部將持續協助，但須待設計、預算及時程資料較完整後，再評估是否辦理變更及展延。

會議決議

1. 本次會議不核定設計變更；原鋼構改為 RC 鋼筋混凝土方案仍屬提案，須完成補充評估後再議。
2. 請學校會同建築師及相關專業人員，提出 RC 細部設計、結構與地盤安全檢核、工程數量及經費估算，並說明方案變更對招標條件的影響。
3. 請學校向臺南市相關主管機關確認應辦許可、申請文件及審查期程，並重新評估 180 天工期是否可行，並將材料供應、機具進場及校園安全措施納入施工規劃。
4. 請學校補充施工車輛與機具進場、校園地坪承載、學生安全及施工時段安排；評估招標前向營造廠商再次確認承攬意願。
5. 請學校彙整上述資料，於下次會議提報；工程進度、經費及變更辦理情形依主管機關要求回報。

本次會議臺南特教需後續辦理事項如下:

項次	辦理事項	主責單位	期限
1	完成 RC 細部設計及結構、地盤、基礎安全檢核，提出工程數量與經費估算。	學校、建築師及專業人員	下次 10/21 會議前
2	向臺南市相關主管機關確認變更設計應辦許可、文件及審查期程。	學校總務處／事務組	下次 10/21 會議前
3	重估招標與施工期程，檢核 180 天工期是否合理、材料供應、機具進場及校園安全安排是否有考慮規劃。	學校及設計單位	下次 10/21 會議前
4	完成工法、經費及承攬市場可行性評估，必要時比較其他專業團隊意見。	學校	下次 10/21 會議前
5	確認下次會議及現場會勘日期，並通知與會單位。	召集單位／學校	依正式通知

115 年 9 月 24 日 Google Meet 線上會議

