113 年防災校園－無障礙逃生斜坡道新建工程進度報告

1. 專案基本資訊與執行

本案旨在透過「無障礙逃生斜坡道」之新建，優化校園硬體避難設施，確保災害發生時，校內親師生（尤以特殊教育需求學生）具備安全且無障礙之撤離動線。

計畫名稱　　**113 年防災校園－無障礙逃生斜坡道新建工程**

執行單位　　國立臺南特殊教育學校

執行經費來源　　113 年度高級中等以下學校防災校園建置計畫

當前執行階段　　階段五：變更設計（進行中）

當前進度狀態　　**整體進度：28.0%**

---

2. 計畫預算編列與經費核定說明

依據教育部核定函文及經費概算表，本案採部分補助性質，經費結構及屬性如下：

- **總計畫金額：** 新臺幣 1,341 萬 4,225 元。
- **教育部補助金額：** 新臺幣 1,207 萬 2,800 元（含 115 年 3 月 26 日函文核定追加之 700 萬元補助款，補助比率達 90%）。
- **預算屬性：** 補助經費全數歸屬為**「資本門」**，須嚴格遵循採購法及經費核撥結報作業要點。
- **直接發包工程費：** 新臺幣 1,215 萬 7,585 元。
    - *註：此金額係依據 RC 結構方案之*「參考概估值」**，最終預算將按核准之細部設計圖說及單價分析定案。該費項涵蓋：坡道主體、隱形欄杆、水電照明、消防工程、電動捲門及相關施工安全防護設施。*

---

3. 招標歷程回顧與發包困境分析

本案於 115 年 7 月至 9 月期間辦理 4 次公開招標，皆因無廠商投標或未達法定開標家數而流標。

【招標歷程記錄】

1. **第一次流標：** 115/07/15（無廠商投標）。
2. **第二次流標：** 115/07/24（無廠商投標）。
3. **第三次流標：** 115/08/07（無廠商投標）。

4. **第四次流標：** 115/09/11（無廠商投標）。

【發包困境深度分析】 經專業評估與潛在廠商洽詢，流標主因係受限於市場環境與技術限制：

1. **「雙重利潤」稀釋投標意願：** 一般綜合營造廠若承攬鋼構標案，需另委託專業鋼構廠。在鋼構材料價格波動劇烈的現況下，鋼構廠須計入自身管理費與利潤，導致綜合營造廠利潤空間被雙重稀釋。
2. **專業施工人力嚴重短缺：** 目前鋼構銲接與組立人力斷層，除推升工資外，更增加**「履約能力」**不確定性及逾期違約風險。
3. **工程規模競爭力落差：** 具鋼構施作能力之大廠多偏好科學園區廠房或查核金額以上之大型公務採購，本案經費規模難以吸引專業廠進場。
4. **校區地面承載力限制：** 經現地勘察，校園環境限制大型鋼構吊裝機具進場，且**「地面承載力」**難以支撐重型設備，顯著增加鋼構施工成本與困難度。

---

4. 結構型式變更方案與預期效益

經審視市場現況與風險評估，擬採行結構型式變更方案，將原計畫之「鋼構」調整為「鋼筋混凝土（RC)」。

- **決策邏輯：** 為確保本案於展延期限內完工，須排除特定工種限制，提升招標競爭性。
- **預期效益：**
    - **擴大投標參與：** RC 結構屬多數綜合營造廠核心技術，無需依賴專業鋼構廠轉包，能有效提升廠商參與意願。
    - **成本管控可行性：** 掌握近期模板材料價格回落契機，於現有預算額度內完成 RC 變更，具備高度執行可行性。
    - **校園安全與技術穩定：** RC 施工容錯性高、機具需求靈活，且能採局部、分段式工區管理，對特殊教育學校學生之日常安全干擾較低。

---

5. 後續執行計畫與里程碑管控**(預計本周發文函部進行展延與變更設計)**

本案若獲教育部同意展延至 **116 年 6 月 30 日**。目前正處於「階段五：變更設計」中段，本校將嚴格控管下列時程節點：

【未來執行進度】

- 完成「函文請建築師辦更設計為RC」。
- 刻正辦理「提送基本設計」審查作業。

【115年10月至116年6月執行時程規劃】

- **115年10月-12月（設計與請證）：**
  - 完成細部設計與單價分析。
  - 提送建築執照申請與招標文件編製。
- **116年1月（招標決標）：**
  - 重新辦理工程招標、開標、決標作業。
- **116年1月-6月（施工階段）：**
  - **開工與準備：** 辦理放樣、臨時設施與安全防護。
  - **主體施工：** 執行基礎開挖、RC 鋼筋綁紮、模板組立與混凝土澆置。
  - **裝修與設備：** 辦理坡道面材、隱形欄杆及消防水電設備安裝。
  - *註：合約工期限制為 **180 日曆天**。*
- **116年6月（竣工結案）：**
  - 116年6月15日前：完成竣工確認。
  - 116年6月30日前：完成驗收程序、核付估驗款，並辦理計畫結案報部。